

AUFHEIZPROTOKOLL für ZEMENTESTRICH

Heizbeginn:

Mit dem Aufheizen kann am 21. Tag nach Estricheinbau begonnen werden.

Heizprogramm:

Das nachstehende Heizprogramm ist ohne Nachtabsenkung einzuhalten.

Es gilt für eine Gesamt-Estrichnenndicke bis zu 70 mm.

Der Estrich muss noch 3 Tage auf Raumtemperatur abkühlen, um größere thermische Bewegungen nach dem Belegen zu vermeiden.

Vor dem Belegen ist in jedem Fall eine CM-Messung durchzuführen (Bodenleger).

Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten.

Bemerkung:

Die vorstehenden Aufgaben entsprechen dem Stand der Technik und unseren aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Für absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Besonderheiten eine generelle Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden.

Hier ist die Beratung im Einzelfall (Hersteller) erforderlich.

TAG	WASSER VORLAUFTEMPERATUR	ANMERKUNG	DATUM	UNTERSCHRIFT
Tag 21	20 Grad			
Tag 22	23 Grad			
Tag 23	26 Grad			
Tag 24	29 Grad			
Tag 25	32 Grad			
Tag 26	35 Grad			
Tag 27	38 Grad			
Tag 28	41 Grad			
Tag 29	35 Grad			
Tag 30	30 Grad			
Tag 31	25 Grad			
Tag 32	20 Grad			
Tag 33				
Tag 34				

Sollte der Estrich nach der Auf- und Abheizphase längere Zeit unbehandelt liegen bleiben, ist er vor Oberbelagsverlegung nochmals auf- und abzuheizen, und auf Restfeuchte zu prüfen.