FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Aufheizen/Belegreifheizen von BLANKE PERMATOP BF / BFC bei nicht keramischen Oberbelägen

Die nachfolgenden Anforderungen / Bedingungen des Herstellers Blanke Systems GmbH sind uns bekannt:

Aufheizen/Belegreifheizen:
Der Estrich kann frühestens nach 7 Tagen aufgeheizt werden. Ausgehend von 25 °C wird die Vorlauftemperatur dabei täglich um ≤ 5 °C bis auf max. 35 °C erhöht. Diese Temperatur wird bis zum Erreichen der entsprechenden Belegreife des Estrichs gehalten. Die Oberbodenverlegung muss auf dem aufgeheizten System erfolgen.

Protokoll/Erklärung

Objekt: .....

Firma: .....
.....
.....

Wir bestätigen, folgende Herstelleranforderungen eingehalten zu haben.

a) Der Estrich wurde nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach Estrichherstellung beheizt (abweichende Herstellerangaben sind zu berücksichtigen)

b) Der Aufheizvorgang wurde nach ..... Tagen
☐ mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C begonnen
☐ es wurde nicht aufgeheizt

c) Aufheiztabelle

Tage Belegreifheizen	Sollvorlauftemperatur	Abgeles. Vorlauftemp.	Datum, Uhrzeit	Prüfer
1. Tag	25 °C			
2. Tag	30 °C			
3. Tag	max °C			
4. Tag	max °C			
5. Tag	max °C			
6. Tag	max °C			

Das Aufheizen wurde am ..... beendet.

Ausführender Handwerker: .....Architekt/Bauherr: .....

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70 · D-58642 Iserlohn · Tel.: +49 (0)2374 507-0 · Fax: +49 (0)2374 507-4230 · info@blanke-systems.de · www.blanke-systems.de